

Situación actual de las obras

José Luis García de Viedma
 Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
 Jefe de Área de Construcción

PROV	TÉRMINO MUNICIPAL: INICIO/FINAL		TRAMO	SUBTRAMO	LONGITUD	PRESUPUESTO (Km)	% DE EJECUCIÓN (Millones)	TERMINACIÓN PREVISTA
M	Madrid	Madrid	SALIDA MADRID Y CONEXIÓN CON AVE SEVILLA		13,8		En Proyecto	agosto-01
M	Madrid	Rivas de Jarama	MAD-ZARAG	I	9,0	3.876	1%	octubre-00
M	Rivas de Jarama	Mejorada del Campo	MAD-ZARAG	II	11,1		En Proyecto	junio-01
M	Mejorada del Campo	Anchuelo	MAD-ZARAG	III	17,9	15.557	1%	abril-01
M	Anchuelo	Santos de la Humosa	MAD-ZARAG	IV	8,0	13.782	1%	junio-01
GU	Santos de la Humosa	Aldeanueva de Guadalajara	MAD-ZARAG	V-a	22,0	4.485	1%	diciembre-00
GU	Aldeanueva de Guadalajara	Gajanejos	MAD-ZARAG	V-b	23,0	4.473	En Licitación	agosto-00
GU	Gajanejos	Torremoncha del Campo	MAD-ZARAG	VI-a+b	29,0	6.436	9%	julio-00
GU	Torremoncha del Campo	Alcolea r del Pinar	MAD-ZARAG	VI-c	17,2	6.921	10%	mayo-00
GU	Alcolea del Pinar	Arcos del Jalón	MAD-ZARAG	VII	14,7	10.076	13%	octubre-00
SO	Arcos del Jalón	Santa María de Huerta	MAD-ZARAG	VIII	14,7	13.330	7%	agosto-00
SO	Santa María de Huerta	Alhama de Aragón	MAD-ZARAG	IX+X	26,2	16.326	11%	septiembre-00
Z	Alhama de Aragón	Castejón de las Armas	MAD-ZARAG	XI	5,2	8.749	12%	septiembre-00
Z	Castejón de las Armas	Terrer	MAD-ZARAG	XII-a	7,0	10.961	5%	agosto-00

PROV	TÉRMINO MUNICIPAL: INICIO/FINAL		TRAMO	SUBTRAMO	LONGITUD	PRESUPUESTO (Km)	% DE EJECUCIÓN (Millones)	TERMINACIÓN PREVISTA
Z	Terrer	Calatayud	MAD-ZARAG	XII-b	11,0	4.635	15%	julio-00
Z	Calatayud	Paracuellos de la Ribera	CALAT-RICLA	I-a	8,8	9.316	64%	octubre-00
Z	Paracuellos de la Ribera	Purroy	CALAT-RICLA	I-b	6,8	5.969	99%	mayo-99
Z	Purroy	Salillas de Jalón	CALAT-RICLA	II	19,4	8.641	95%	julio-99
Z	Salillas de Jalón	Barboles	MAD-ZARAG	XIII	29,8	10.892	1%	abril-01
Z	Barboles	Zaragoza	MAD-ZARAG	XIV	23,4	8.708	1%	enero-01
Z	Zaragoza	Zaragoza	MAD-ZARAG	XV	29,6		En Proyecto	julio-01
Z	Zaragoza	Zaragoza	ZARAG-LLEID	I	12,6	4.879	100%	marzo-99
Z	Zaragoza	Pina de Ebro	ZARAG-LLEID	II-a	15,3		En Proyecto	julio-01
Z	Pina de Ebro	Pina de Ebro	ZARAG-LLEID	II-b	4,3		En Proyecto	julio-01
Z	Pina de Ebro	La Almolda	ZARAG-LLEID	III	21,2	4.906	100%	abril-99
Z	La Almolda	Candasnos	ZARAG-LLEID	IV	23,5	5.682	81%	julio-99
HU	Candasnos	Ballobar	ZARAG-LLEID	V	20,6	7.527	87%	agosto-99
HU	Ballobar	Zaidín	ZARAG-LLEID	V-1	1,0	1.563	94%	junio-99
HU	Zaidín	Alcarrás	ZARAG-LLEID	VI	16,1	7.630	97%	julio-99
LL	Alcarrás	Lleida	ZARAG-LLEID	VII	16,1	4.722	99%	mayo-99
LL	Lleida	Lleida	ZARAG-LLEID	ACCESOS A LLEIDA	4,4		En Proyecto	noviembre-00